

Vinderslev gaskonvertering uge 17.2024

Hej alle sammen

Her kommer lige uge brevet for næste uge, vi er nu kommet godt i gang i både Kjellerup og i Vinderslev.

- 1.) Opgravning og reetablering på Silkeborgvej pågår
- 2.) Kundeaftaler fortsætter i næste uge på Vinderslevvej (inde i byen) samt på Liljevej. I må gerne kontakte Andre på 22790755 for at aftale tidspunkt.**
- 3.) Haurbakvej asfalteret frem mod Vinderslevvej.
- 4.) Opgravning af krydsning fra Haurbakvej , og over til Vinderslevvej , forventes udført ”tidligt , nok onsdag eller torsdag morgen i uge 17 , for at genere trafikken mindst muligt .
- 5.) Trafikken vil nok blive yderligere udfordret pga. vores opgravnings arbejde på Vinderslevvej**
- 6.) Opgravning af hovedledning på Krokusvej pågår .
- 7.) Opgravning på Anemonevej af hovedledning afsluttet , reetablering pågår.
- 8.) Opgravnings arbejdet af stik på Liljevej forventes opstartet i uge 17
- 9.) Der er etableret rør depoter ved Vinderslevvej 50 samt ved Anemonevej .
- 10.) Husk hvis i har spørgsmål eller lign. Er i velkomne til at kontakte Andre eller mig .

God weekend til jer alle 😊



Med Venlig Hilsen

Mogens Velling

Mobil 41870666 / Mail mov@arkil.dk

Kjellerup Fjernvarme

